

ООО "Энергостандарт"

(Электромонтажная организация)

(Подразделение)

(участок)

г. Волгоград

(город)

ЗАО "Модерно"

(заказчик)

Завод по производству минплиты, Производственный корпус

(объект)

монтажа установочных аппаратов 15 января 2021 г.

АКТ

проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов

Комиссия в составе:

Представителя заказчика

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегатрон" Иванов С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя генподрядной организации

Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТАНДАРТ" Петров Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя электромонтажной организации

Главный инженер ООО "Энергостандарт" Александров Я.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

– сеть освещения:

Расположение	Марка светильника	Мощность, Вт	Источник питания	№ группы	Кол-во	Результат проверки
оси 1-20/А-Б	ЛСП 44-2x58-13	116	ЩО1	1-1 гр.	16 шт	норма
оси 1-20/А-Б	ЛСП 44-2x58-13	116		1-2 гр.	16 шт	норма
оси 1-20/А-Б	ЛСП 44-2x58-13	116	ЩО2	2-1 гр.	16 шт	норма
оси 1-20/А-Б	ЛСП 44-2x58-13	116		2-2 гр.	16 шт	норма
оси 1-20/А-Б	ЛСП 44-2x58-13	116		2-3 гр.	18 шт	норма

1. Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях

в групповых щитах согласно проекта, выполненного: **ЗПС-КДР/П-02-ЭО, ООО "Стройструктура"**

2. Выключатели расположены в фазных проводах

3. Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98;

Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально.

Представитель электромонтажной организации

Александров Я.М.

Представителя генподрядной организации

Петров Т.Ю.

Представитель Заказчика

Александров Я.М.