
(Электромонтажная организация)

ООО «Энергостандарт»

(Подразделение)

(участок)

г. Волгоград

(город)

ЗАО "Модерно"

(заказчик)

**Завод по производству минплиты,
Производственный корпус**

(объект)

" 21 января 2021

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов-изготовителей произведены:

1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок _____

нормально

(результат)

2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение _____

нормально

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации _____

Соответствует

(результат)

4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок _____

выдержан

(результат)

5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов _____

выдержано

(выполнено)

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка _____

осуществлена

(результат)

7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации _____

выполнено

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей _____

выполнено

(выполнено)

Заключение **Установка полностью соответствует и пригодна для эксплуатации**

Измерения произвел _____

(подпись)

Лапатов И.А

(Ф.И.О.)

Проверил производитель работ _____

(подпись)

Александров Я.М.

(Ф.И.О.)