

(Электромонтажная организация)
ООО "Энергостандарт"
 (Подразделение)

 (участок)

г. Чебоксары
 (город)
ЗАО "Мегатрон"
 (заказчик)
Завод по производству стеклотары
 (объект)

" **18 января** **2021** г.

**ПРОТОКОЛ
 ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
 УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДК
 ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а**

Комиссия в составе:
 представителя электромонтажной организации _____
Начальник участка ООО "Энергостандарт" Александров Я.М.
 (должность, фамилия, и, о)

представителя заказчика _____
Зам. директора по строительству ЗАО "Мегатрон" Иванов С.В.
 (должность, фамилия, и, о)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.

Место установки или участок	Класс взрывоопасной зоны	Фактическое давление, кПа	Падение давления при испытаниях, кПа	Продолжительность испытания, мин	Примечание
Цех № 3	В-1	4,2	0,3	27	

Испытательное давление измерено манометром, заводской номер 65893, класс точности **третий**.
 (не более четвертого)

Закключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для **В-1** класса _____

Представитель электромонтажной организации

Представитель заказчика

Иванов С.В.

 (подпись)

Александров Я.М.

 (подпись)