

(Электромонтажная организация)

ООО "Энергостандарт"

(Подразделение)

(участок)

г. Волгоград

(город)

ЗАО "Модерно"

(заказчик)

**Завод по производству минплиты,
Производственный корпус**

" 20 " 01 2021 г.

ПРОТОКОЛ
измерения сопротивления изоляции

Место

прокладки

Цех №1, обслуживание участка №7

Сопротивление изоляции

замерено

Мегаометр, ЩО-1234

(наименование прибора, тип)

заводской номер **065893**, на напряжение **480** В.

Наименование линии и ее параметры	Сопротивление изоляции, МОм						Заключение
	A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O	
Ось 1	12,3	12,4	11,9	11,7	16,0	12,0	норм
Ось 2	12,0	16,0	11,7	11,9	14,2	18,9	норм

Осмотр и проверку
произвел:

энергетик

(подпись)

Сидоров Р.К.

(Ф.И.О.)

Проверил производитель
работ

Гл.инженер

(подпись)

Лаптев С.О.

(Ф.И.О.)